

Delibera del Direttore Generale n. 673 del 09/04/2024

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una nuova risonanza magnetica presso la piastra radiologica 1 al piano terra del Monoblocco dell'Azienda Ospedale-Università Padova (comm. 1663) - Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) ai sensi dell'art. 102, comma 2, d.lgs. 50/2016 - CIG n. 98446920D8 CUP n. I95F22000420002

NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si approva il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) dei lavori di realizzazione di una nuova risonanza magnetica presso la piastra radiologica 1 al piano terra del Monoblocco dell'Azienda Ospedale-Università Padova, ai sensi dell'art. 102, comma 2, d.lgs. 50/2016

Il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** riferisce:

Con delibera n. 1196 del 23/06/2023 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedale-Università Padova aggiudicava l'appalto dei lavori di realizzazione di una nuova risonanza magnetica presso la piastra radiologica 1 al piano terra del Monoblocco dell'Azienda all'impresa ENGIE SERVIZI SPA di Roma, per l'importo complessivo di euro 423.442,33 IVA esclusa, di cui: euro 414.567,29 per lavori ed euro 8.875,04 per oneri della sicurezza.

Il contratto veniva stipulato in data 06/07/2023.

Con apposito Verbale, il giorno 10/07/2023 avveniva la consegna dei lavori, la cui fine veniva prevista in 105 giorni naturali e consecutivi e, pertanto, il 22/10/2023.

Con delibera n. 1776 del 04/10/2023 il Direttore Generale approvava, per le ragioni ivi specificate, a cui si fa esplicito rinvio, la perizia di variante suppletiva al fine di consentire la realizzazione di lavorazioni supplementari.

Con il provvedimento in parola si autorizzava, altresì, l'aumento del 14,87% dell'importo dei lavori in appalto, rideterminando quindi l'ammontare netto del contratto con ENGIE SERVIZI SPA di Roma in complessivi euro 486.419,27, di cui: euro 478.117,59 per lavori, ed euro 8.301,68 per oneri della sicurezza.

Per l'esecuzione dei lavori di variante veniva sottoscritto dalle parti l'Atto



di sottomissione, disponibile agli atti della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali.

Con la predetta delibera 1776/2023 si prendeva atto, infine, della necessità di posticipare la scadenza dei lavori prevedendo il nuovo termine al 13/11/2023.

Il Direttore dei Lavori, ENERGO SRL di Ponte San Nicolò (PD), in data 13/11/2023 trasmetteva il Certificato di Ultimazione Lavori in cui si concedevano ulteriori 37 giorni (corrispondenti al 22/12/2023) per il completamento di *"lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e alla funzionalità dell'opera"*.

Con verbale del 15/01/2024, preso atto del cronoprogramma dell'impresa GE Healthcare relativamente all'installazione meccanica della nuova RMN Artist, non oggetto del presente appalto, il Direttore Lavori concedeva all'impresa ulteriori 11 giorni per completare gli ultimi collegamenti, postumi alla conclusione delle opere da parte di GE Healthcare, con termine ultimo nel giorno 26/01/2024.

Con verbale del 02/02/2024 lo stesso Direttore Lavori confermava l'avvenuta esecuzione di tali opere minimali, confermando quindi la data di ultimazione lavori il 13/11/2023.

Il 26/03/2024 il Direttore dei Lavori redigeva il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) delle opere, emesso ai sensi dell'art. 102, comma 2, d.lgs. 50/2016, dal quale risulta che i lavori di realizzazione di una nuova risonanza magnetica presso la piastra radiologica 1 al piano terra del Monoblocco dell'Azienda, compiuti dall'impresa ENGIE SERVIZI SPA di Roma, ammontano a complessivi euro 486.419,27 di cui euro 483.987,17 già corrisposti mediante certificato di pagamento del 02/02/2024; nel documento si accertava inoltre un credito a favore dell'impresa di euro 2.432,10 oltre oneri ed IVA.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della suestesa proposta e accertato che il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;



VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 16 del 26.02.2024.

DELIBERA

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE), emesso il 26/03/2024, ai sensi dell'art. 102, comma 2, d.lgs. 50/2016, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, da cui si rileva che i lavori di realizzazione di una nuova risonanza magnetica presso la piastra radiologica 1 al piano terra del Monoblocco dell'Azienda Ospedale-Università Padova, compiuti dall'impresa ENGIE SERVIZI SPA di Roma, sono stati regolarmente eseguiti;

2. di prendere atto che l'importo totale dei lavori eseguiti, come accertato nel Certificato di Regolare Esecuzione (CRE), è pari ad euro 486.419,27 e che risulta un credito a favore dell'impresa pari a euro 2.432,10;

3. di dare atto che il CRE è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data della sua emissione;

4. di disporre lo svincolo della cauzione definitiva presentata dall'appaltatore mediante polizza n. 2384538 emessa da COFACE in data 09/06/2023, dell'importo di euro 16.937,69;

5. di disporre lo svincolo della cauzione definitiva presentata dal Direttore dei Lavori, ENERGO SRL di Ponte San Nicolò (PD) mediante polizza n. 1871738 emessa da Elba Assicurazioni Spa - Ag. Roseto degli Abruzzi in data 10/05/2022 dell'importo di euro 2.378,21;

6. di delegare il Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, ing. Giovanni Spina, Responsabile Unico del Procedimento, agli adempimenti di competenza ed alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti la presente deliberazione;

7. di prendere atto che, con la sottoscrizione del presente atto, l'ing. Giovanni Spina dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, che in relazione alla procedura in oggetto non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse ex

art. 42 del d.lgs 50/2016, art. 6-bis Legge 241/90 ed artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013;

8. di dare atto che i dati essenziali richiesti dal d.lgs. n. 33/2013 sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedale-Università Padova

Il Direttore Generale
F.to Dr. Giuseppe Dal Ben

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 9/4/2024

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

Copia composta di n°5 fogli (incluso il presente) della delibera n. 673 del 9/4/2024 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)
