

Delibera del Direttore Generale n. 1132 del 07/06/2024

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un Nuovo Edificio per la Pediatria dell'Azienda Ospedale-Università Padova (Comm. 1595) - Approvazione, ai sensi dell'art. 106 comma 2, d.lgs. 50/2016, della perizia di variante per la realizzazione di lavori correlati all'introduzione di alcune migliorie di umanizzazione degli spazi ed ottimizzazioni per la durabilità e funzionalità dell'opera - CIG 87959718E3 - CUP I93D17000960002

NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si approva, nell'ambito dei Lavori di realizzazione di un Nuovo Edificio per la Pediatria dell'Azienda Ospedale-Università Padova, la perizia di variante predisposta ai sensi dell'art. 106, comma 2. d.lgs. 50/2016 per la realizzazione di lavori correlati all'introduzione di alcune migliorie di umanizzazione degli spazi ed ottimizzazioni per la durabilità e funzionalità dell'opera

Il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** riferisce:

Con deliberazione del Direttore Generale n. 175 del 01/02/2022, sono stati aggiudicati, a seguito di procedura di gara aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016, i lavori di realizzazione di un Nuovo Edificio per la Pediatria dell'Azienda Ospedale Università Padova all'RTI "Setten Genesio (mandataria), ARCO (mandante), Malvestio (mandante)" di Oderzo (TV) (P.IVA 05022460264), per l'importo complessivo di euro 36.158.861,52 (di cui euro 1.446.679,01 per oneri della sicurezza).

Il contratto è stato sottoscritto in data 15/03/2022 e la consegna dei lavori è avvenuta in data 17/03/2022, come da verbale agli atti della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali.

Con il medesimo provvedimento è stato approvato il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo di euro 46.118.522,81 di cui: euro 36.158.861,52 per lavori ed euro 9.959.661,29 per somme a disposizione della stazione appaltante.

Tale importo ha subito un aumento complessivo, al netto di alcune riduzioni per varianti migliorative, pari a euro € 3.878.952,31, a causa di modifiche contrattuali resesi necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori e approvate rispettivamente con Deliberazioni n. 1650 del



05/08/2022, n. 2185 del 24/10/2022, n. 2451 del 21/11/2022, n. 76 del 19/01/2023, n. 333 del 20/02/2023, n. 777 del 18/04/2023, n. 1020 del 23/05/2023 e n. 1472 del 11/08/2023, n.1839 del 17.10.2023, n. 275 del 16.02.2024.

In particolare, l'ultimo aggiornamento del quadro economico delle opere in argomento, approvato con la sopra citata deliberazione del Direttore Generale n. 275 del 16.02.2024, viene di seguito riportato:

A	LAVORI	PERIZIA 7
A1	OPERE PRELIMINARI STEP 1	
A.1.1	Lavori	5.362.749,14 €
A.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	435.013,74 €
A1	TOTALE OPERE PRELIMINARI – STEP 1	5.797.762,88 €
A2	OPERE PRINCIPALI STEP 2	
A.2.1	Lavori	32.495.976,60 €
A.2.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.214.686,25 €
A.2.3	Maggiori lavori di Perizia n° 7 al netto del ribasso d'asta	508.230,78 €
A.2.4	Maggiori oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	21.157,32 €
A.2.5	Importo totale perizia 7	529.388,10 €
A.2.6	Importo totale step 2	34.240.050,95 €
A1+A2	RIEPILOGO	
	TOTALE LAVORI	38.366.956,52 €
	ONERI PER LA SICUREZZA	1.670.857,31 €
A	TOTALE OPERE A BASE D'APPALTO	40.037.813,83 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
B1	Imprevisti (IVA inclusa)	



B2	Spese per Progettazione fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, CSP	1.323.778,68 €
	Direzione lavori e CSE	1.238.298,31 €
B2.1	Spese tecniche Perizia n.2	3.327,50 €
B2.2	Spese tecniche Perizia n.3	15.258,62 €
B2.3	Spese tecniche Perizia n.4	11.739,97 €
B2.4	Spese tecniche Perizia n.5	41.334,15 €
B2.5	Spese tecniche Perizia n.6	26.558,48 €
B2.6	Spese tecniche Perizia n.7	39.390,86 €
	TOTALE SPESE TECNICHE	2.699.686,57 €
B 2.2	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 1 bis	177.961,04 €
B 2.3	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 2 bis	262.963,71 €
B 2.4	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 3 bis	99.580,98 €
B 2.5	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 4 bis	84.951,99 €
B 2.6	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 5 bis	160.461,35
B 2.7	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 6 bis	136.380,41
B 2.8	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 7 bis	643.928,85
B 2.9	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 8 bis	1.034.335,22
B 2.10	Totale Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50	2.600.563,55
B3	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico (comprensivi oneri di legge)	550.500,00 €
B4	Polizze assicurative dipendenti incaricati di progettazione - art. 24 del D.Lgs. 50/2016 - comma 4	- €
B5.1	Spese per attività di verifica progettazione (iva inclusa)	97.486,27 €
B5.2	Attività di supporto e consulenza (iva e oneri inclusi)	152.811,18 €



B5.3	Collegio Consultivo Tecnico iva e oneri esclusi	99.200,00 €
B5.4	Indagini Arpav e contatore acqua per cantiere (iva inclusa)	5.793,51 €
B6	Spese per commissioni giudicatrici	18.097,42 €
B7	Spese di pubblicazione, pubblicità e contributi ANAC	12.923,12 €
B8	Incentivi art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	54.316,00 €
B9	CNPAIA su spese tecniche (4%)	107.987,46
B10	IVA su spese tecniche (22%)	617.688,29
B11	IVA sui lavori (10%)	4.003.781,38
B12	Iva su aggiornamento prezzi B 2.10	260.056,36
B13	Accantonamento art. 106 D.Lgs. 50/2016 (1% su A)	
B14	Accantonamento per accordo bonario e transazioni (3% su A)	1.201.134,41
B	Totale somme a disposizione (B1 + ...)	12.482.025,52
	TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO (A + B)	52.519.839,35

Il Relatore prosegue riferendo che:

con nota prot. n. 39430 del 09/06/2023 la Fondazione "Salus Pueri" ha espresso la volontà di donare il progetto di "umanizzazione" degli spazi interni della Nuova Pediatria, proposto e redatto dallo Studio Duit di Firenze;

al fine di recepire le migliorie del "progetto di umanizzazione", il RUP, con nota prot. n. 1560 del 09/01/2024, ha richiesto la redazione di una perizia;

con successiva nota prot. 13573 del 22/02/2024 il RUP ha richiesto, inoltre, di procedere con la redazione degli elaborati progettuali relativi alla realizzazione della struttura di protezione degli impianti tecnologici

al piano copertura del fabbricato, all'ampliamento del piano interrato e al completamento delle aree al grezzo dei due locali destinati a Shock Room.

Con nota pec n. 36725 del 23/05/2024 e successiva integrazione del 5/06/2024, il Direttore dei Lavori ha, quindi, inviato la relazione di perizia nella sua versione definitiva, completa di tutti gli elaborati tecnici, che prevede, un aumento contrattuale pari ad € 2.361.493,52 di cui € 94.399,88 per oneri della sicurezza, corrispondente ad un aumento percentuale pari al 6,53% e, pertanto, inferiore al limite del 15% di cui al comma 2 dell'art. 106, D.Lgs 50/2016.

La relazione illustrativa redatta dal Direttore dei lavori specifica che le varianti, rientrano nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 106 del D.lgs 50/2016;

La variante prevede, inoltre, interventi per il completamento e l'attivazione del Nuovo edificio della Pediatria, autorizzati dalla Commissione Regionale CRITE (giusta nota prot regionale n. 71787 del 9/02/2024), quali nello specifico interventi di umanizzazione delle cure in ambito ospedaliero, realizzazione del percorso tattile e installazione di fasce paracolpi e dell'impianto biosmosi per dialisi;

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di 110 giorni e, pertanto, il termine ultimo viene fissato al 15/10/2025.

Con email del 24.05.2024 il Raggruppamento "Proger spa - Studio Striolo e Fochesato & Partners - Manens SpA" ha inviato la stima del compenso aggiuntivo per le prestazioni progettuali relative alla redazione della presente perizia, per euro € 76.522,15, e il compenso per le attività connesse di Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione pari a € 108.329,21, calcolati in applicazione del DM 17/06/2016, e quindi per un importo complessivo di € 184.851,36, oltre agli oneri di legge del 4% ed IVA del 22%.

L'aumento dell'importo contrattuale riferito alle spese tecniche è pari al 11,62%, pertanto, inferiore al limite del 50% di cui al comma 7, dell'art. 106, D.Lgs 50/2016.



Con nota del 3.06.2024, la Direzione Lavori ha trasmesso, altresì, l'atto di sottomissione con i relativi allegati, firmato dall'appaltatore, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con nota prot. n. 40047 del 6/6/2024, il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato, ai sensi dell'art. 106, comma 1, D.Lgs. 50/2016 la perizia in argomento.

Alla luce di quanto sopra esposto, il quadro economico complessivo per la commessa inerente i lavori di realizzazione di un Nuovo Edificio per la Pediatria dell'Azienda viene aggiornato come di seguito riportato:

A	LAVORI	PERIZIA 8
A1	OPERE PRELIMINARI STEP 1	
A.1.1	Lavori	5.362.749,14 €
A.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	435.013,74 €
A1	TOTALE OPERE PRELIMINARI – STEP 1	5.797.762,88 €
A2	OPERE PRINCIPALI STEP 2	
A.2.1	Lavori	33.004.207,38
A.2.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.235.843,57
A.2.3	Maggiori lavori di Perizia n 8 al netto del ribasso d'asta	2.267.093,65
A.2.4	Maggiori oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	94.399,88
A.2.5	Importo totale perizia 7	2.361.493,53
A.2.6	Importo totale step 2	36.601.544,48
A1+A2	RIEPILOGO	
	TOTALE LAVORI	40.634.050,17
	ONERI PER LA SICUREZZA	1.765.257,19
A	TOTALE OPERE A BASE D'APPALTO	42.399.307,36



B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
B1	Imprevisti (IVA inclusa)	
B2	Spese per Progettazione fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, CSP	1.323.778,68 €
	Direzione lavori e CSE	1.346.627,52 €
B2.1	Spese tecniche Perizia n.2	3.327,50 €
B2.2	Spese tecniche Perizia n.3	15.258,62 €
B2.3	Spese tecniche Perizia n.4	11.739,97 €
B2.4	Spese tecniche Perizia n.5	41.334,15 €
B2.5	Spese tecniche Perizia n.6	26.558,48 €
B2.6	Spese tecniche Perizia n.7	39.390,86 €
B2.7	Spese tecniche Perizia n. 8	76.522,15 €
	TOTALE SPESE TECNICHE	2.884.537,93 €
B 2.2	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 1 bis	177.961,04 €
B 2.3	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 2 bis	262.963,71 €
B 2.4	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 3 bis	99.580,98 €
B 2.5	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 4 bis	84.951,99 €
B 2.6	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 5 bis	160.461,35
B 2.7	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 6 bis	136.380,41
B 2.8	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 7 bis	643.928,85
B 2.9	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 8 bis	1.034.335,22
B 2.10	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 9 bis	1.082.854,01
B 2.11	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 10 bis	1.232.012,82



B 2.12	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 11 bis	1.971.442,26
B 2.13	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 12 bis	1.259.742,58
B 2.14	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 13 bis	990.288,73
B 2.15	Totale Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50	9.136.903,95
B3	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico (comprensivi oneri di legge)	550.500,00 €
B4	Polizze assicurative dipendenti incaricati di progettazione - art. 24 del D.Lgs. 50/2016 - comma 4	- €
B5.1	Spese per attività di verifica progettazione (iva inclusa)	97.486,27 €
B5.2	Attività di supporto e consulenza (iva e oneri inclusi)	152.811,18 €
B5.3	Collegio Consultivo Tecnico iva e oneri inclusi	125.864,76 €
B5.4	Indagini Arpav e contatore acqua per cantiere (iva inclusa)	5.793,51 €
B6	Spese per commissioni giudicatrici	18.097,42 €
B7	Spese di pubblicazione, pubblicità e contributi ANAC	12.923,12 €
B8	Incentivi art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	54.316,00 €
B9	CNPAIA su spese tecniche (4%)	115.381,52
B10	IVA su spese tecniche (22%)	659.982,28
B11	IVA sui lavori (10%)	4.239.930,74
B12	Iva su aggiornamento prezzi B 2.15	913.690,40
B13	Accantonamento art. 106 D.Lgs. 50/2016 (1% su A)	
B14	Accantonamento per accordo bonario e transazioni (3% su A)	1.271.979,22
B	Totale somme a disposizione (B1 + ...)	20.240.198,29
	TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO (A + B)	62.639.505,65



L'importo complessivo del quadro economico tiene inoltre conto dell'aggiornamento prezzi di cui al DL 17 maggio 2022, n. 50 riferito:

- ai SAL 9, 10 e 11, per i quali il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha disposto la relativa assegnazione con decreto n. 80 del 02/04/2024, per un importo complessivo di euro 4.714.940,01 iva inclusa;
- ai SAL 12 e 13, per cui è stata presentata specifica istanza di accesso al fondo ministeriale con nota prot. n. 30499 del 29.04.2024, per un importo complessivo di euro 2.475.034,44 iva inclusa.

Con nota prot. n. 40103 del 06/06/2024 è stata richiesta alla CRITE l'autorizzazione per il finanziamento della presente perizia di variante.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della sujestesa proposta e accertato che il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 16 del 26.02.2024.

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.lgs 50/2016, la perizia di variante nell'ambito dei lavori di realizzazione del Nuovo Edificio per la Pediatria dell'Azienda Ospedale - Università Padova, predisposta dal RTP PROGER spa (capogruppo), Striolo Fochesato &



Partners (mandante), Manens Spa (mandante) e che prevede un aumento contrattuale pari ad € 2.361.493,53 di cui € 94.399,88 per oneri della sicurezza;

2. di approvare l'Atto di sottomissione, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, trasmesso in originale e depositato presso la UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, sottoscritto dall'appaltatore dei lavori RTI "Setten Genesio (mandataria), ARCO (mandante), Malvestio (mandante)", dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento;
3. di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, D.Lgs. 50/2016, l'aumento del contratto in essere con il RTP "Proger SpA (capogruppo), Striolo Fochesato & Partners (mandante), Manens SpA (mandante)" relativo alle prestazioni progettuali per la redazione della perizia per € 76.522,15, e il compenso per le attività connesse di Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione pari a € 108.329,21, calcolati in applicazione del DM 17/06/2016, e quindi per un importo complessivo di € 184.851,36, oltre agli oneri di legge del 4% ed IVA del 22%;
4. di approvare il nuovo quadro economico delle opere, come di seguito riportato:

A	LAVORI	PERIZIA 8
A1	OPERE PRELIMINARI STEP 1	
A.1.1	Lavori	5.362.749,14 €
A.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	435.013,74 €
A1	TOTALE OPERE PRELIMINARI - STEP 1	5.797.762,88 €
A2	OPERE PRINCIPALI STEP 2	
A.2.1	Lavori	33.004.207,38
A.2.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.235.843,57



A.2.3	Maggiori lavori di Perizia n 8 al netto del ribasso d'asta	2.267.093,65
A.2.4	Maggiori oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	94.399,88
A.2.5	Importo totale perizia 7	2.361.493,53
A.2.6	Importo totale step 2	36.601.544,48
A1+A2	RIEPILOGO	
	TOTALE LAVORI	40.634.050,17
	ONERI PER LA SICUREZZA	1.765.257,19
A	TOTALE OPERE A BASE D'APPALTO	42.399.307,36
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
B1	Imprevisti (IVA inclusa)	
B2	Spese per Progettazione fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, CSP	1.323.778,68 €
	Direzione lavori e CSE	1.346.627,52 €
B2.1	Spese tecniche Perizia n.2	3.327,50 €
B2.2	Spese tecniche Perizia n.3	15.258,62 €
B2.3	Spese tecniche Perizia n.4	11.739,97 €
B2.4	Spese tecniche Perizia n.5	41.334,15 €
B2.5	Spese tecniche Perizia n.6	26.558,48 €
B2.6	Spese tecniche Perizia n.7	39.390,86 €
B2.7	Spese tecniche Perizia n. 8	76.522,15 €
	TOTALE SPESE TECNICHE	2.884.537,93 €
B 2.2	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 1 bis	177.961,04 €
B 2.3	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 2 bis	262.963,71 €
B 2.4	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 3 bis	99.580,98 €



B 2.5	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 4 bis	84.951,99 €
B 2.6	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 5 bis	160.461,35
B 2.7	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 6 bis	136.380,41
B 2.8	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 7 bis	643.928,85
B 2.9	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 8 bis	1.034.335,22
B 2.10	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 9 bis	1.082.854,01
B 2.11	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 10 bis	1.232.012,82
B 2.12	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 11 bis	1.971.442,26
B 2.13	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 12 bis	1.259.742,58
B 2.14	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 13 bis	990.288,73
B 2.15	Totale Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50	9.136.903,95
B3	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico (comprensivi oneri di legge)	550.500,00 €
B4	Polizze assicurative dipendenti incaricati di progettazione - art. 24 del D.Lgs. 50/2016 - comma 4	- €
B5.1	Spese per attività di verifica progettazione (iva inclusa)	97.486,27 €
B5.2	Attività di supporto e consulenza (iva e oneri inclusi)	152.811,18 €
B5.3	Collegio Consultivo Tecnico iva e oneri inclusi	125.864,76 €
B5.4	Indagini Arpav e contatore acqua per cantiere (iva inclusa)	5.793,51 €
B6	Spese per commissioni giudicatrici	18.097,42 €
B7	Spese di pubblicazione, pubblicità e contributi ANAC	12.923,12 €
B8	Incentivi art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	54.316,00 €
B9	CNPAIA su spese tecniche (4%)	115.381,52



B10	IVA su spese tecniche (22%)	659.982,28
B11	IVA sui lavori (10%)	4.239.930,74
B12	Iva su aggiornamento prezzi B 2.15	913.690,40
B13	Accantonamento art. 106 D.Lgs. 50/2016 (1% su A)	
B14	Accantonamento per accordo bonario e transazioni (3% su A)	1.271.979,22
B	Totale somme a disposizione (B1 + ...)	20.240.198,29
	TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO (A + B)	62.639.505,65

5. di delegare il Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, ing. Giovanni Spina, per gli adempimenti di competenza, alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti la presente deliberazione;
6. di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento pari a euro 62.639.505,65 trova copertura finanziaria come di seguito riportato:
 - a. per euro 13.123.990,78 mediante fondi regionali assegnati con DGRV n. 2076 del 30.12.2015;
 - b. per euro 28.375.944,51 mediante fondi regionali assegnati con DGRV n. 2132 del 23.12.2016;
 - c. per euro 1.086.102,19 mediante fondi regionali assegnati con DGRV n. 2156/2017;
 - d. per euro 7.450.000,00 mediante fondi regionali assegnati con DGRV n. 1204 del 14.08.2019;
 - e. per euro 803.832,36 mediante quota parte di fondi regionali di cui alla DGRV n. 2132 del 23.12.2016, come da seduta CRITE del 18/12/2023 che ha autorizzato apposito finanziamento per gli interventi di 'umanizzazione delle cure in ambito ospedaliero e dotazioni accessorie (percorso tattile, fasce paracolpi, impianto biosmosi per dialisi);



- f. per euro 66.327,62 relativi al completamento delle aree al grezzo (Shock Room) mediante quota parte delle risorse regionali assegnate dalla Commissione CRITE nella seduta del 18.12.2023 di cui al la nota regionale prot n. 71787 del 09.02.2024;
 - g. per euro 311.185,47, relativi all'aggiornamento prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022, per le lavorazioni contabilizzate nell'anno 2022, mediante l'impiego delle risorse finanziarie per le quali è stata presentata specifica istanza di accesso al fondo di cui al comma 4 lettera b del medesimo articolo;
 - h. per euro 2.172.616,40, relativi all'aggiornamento prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022, per le lavorazioni contabilizzate nell'anno 2023 (SAL 5,6,7 e 8), mediante l'impiego delle risorse finanziarie assegnate dal MIT con decreto n. 288 del 13/12/2023;
 - i. per euro 4.714.940,01 relativi all'aggiornamento prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022, per le lavorazioni contabilizzate nell'anno 2023 (SAL 9, 10 e 11) mediante l'impiego delle risorse finanziarie assegnate dal MIT con decreto n. 80 del 02/04/2024;
 - j. per euro 2.475.034,44 relativi all'aggiornamento prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022, per le lavorazioni contabilizzate nell'anno 2023 (SAL 12 e 13), mediante l'impiego delle risorse finanziarie per le quali è stata presentata specifica istanza di accesso al fondo ministeriale con nota prot. n. 30499 del 29.04.2024;
 - k. per euro 2.059.531,87, relativi alla presente perizia, mediante fondi ordinari di bilancio, nelle more dell'autorizzazione della Commissione Crite, richiesta da questa Azienda con nota prot. n. 40103 del 06/06/2024;
7. di trasmettere alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva copia del presente provvedimento unitamente agli elaborati di perizia;

8. di dare atto che i dati essenziali richiesti dal d.lgs. 33/2013 e dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedale Università Padova.

Il Direttore Generale
F.to Dr. Giuseppe Dal Ben

LAVORI DI: Lavori di realizzazione della Nuova Pediatria
dell'Azienda Ospedale-Università Padova (PD).
Commessa 1595

IMPRESA ESECUTRICE: *RTI:* SETTEN GENESIO S.P.A.; AR.CO. Lavori Soc.
Coop. Cons.; MALVESTIO DIEGO di Malvestio Diego
& C. s.n.c.

CONTRATTO: Contratto sottoscritto digitalmente il 15/03/2022

CODICE CIG: 87959718E3

CUP: N. I93D17000960002

IMPORTO LAVORI: Importo netto offerto(ribasso 1.535%) € 34.712.182,51
Oneri di Sicurezza € 1.446.679,01
Importo complessivo dell'appalto € 36.158.861,52

o - o - o - o - o - o

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 8

PREMESSO CHE

- 1) Le opere previste nel presente appalto riguardano la nuova Sede Pediatria di Padova, in corso di realizzazione all'interno del Complesso Ospedaliero Giustiniano su un'area resa disponibile a seguito della demolizione del preesistente edificio di Pneumologia, avvenuta con altro appalto.

- 2) I lavori sono stati consegnati all' RTI Setten Genesisio S.p.A. - AR.CO. Lavori scc - Malvestio Diego di Malvestio Diego & C. snc con apposito verbale redatto in data 17/03/2022.
- 3) In corso d'opera sono state redatte n.7 Perizie di Variante e n.3 Atti Integrativi al Contratto originario, costituiti dalla documentazione, già in atti della Stazione Appaltante, a cui si rinvia per maggiori dettagli ed informazioni.
- 4) La presente Perizia ha per oggetto i lavori correlati all'introduzione di alcune modifiche del Nuovo Padiglione di Pediatria dell'Ospedale di Padova, di cui al progetto di umanizzazione predisposto dalla Fondazione Salus Pueri finalizzata a rendere gli ambienti più vivibili per i piccoli degenti, oltre che migliorie tecniche/esecutive volte a migliorare la funzionalità dell'opera nel suo complesso.
- 5) Le modifiche e migliorie di cui sopra sono dettagliatamente descritte nelle Relazioni a corredo della Perizia di Variante e suppletiva n. 8, che comporta al netto del ribasso d'asta maggiori lavori da eseguire nello STEP 2 per €. 2'361'493,52 di cui €. 94'399,88 per oneri della sicurezza.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno 2024, il mese di maggio il giorno --- con il presente atto, si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2

Il presente atto aggiuntivo è disciplinato dalle disposizioni previste nel Contratto d'Appalto citato in epigrafe.

L'Appaltatore accetta che i lavori di STEP 2 vengano modificati e/o integrati con quelli oggetto della perizia n. 8 di cui in premessa, alle condizioni tutte di cui al Contratto d'Appalto del 15 marzo 2022 ed a quelle di cui al presente atto.

L'Appaltatore si impegna e si obbliga ad eseguire, assumendo la piena responsabilità della loro corretta esecuzione, i maggiori e diversi lavori di STEP 2 oggetto della anzidetta perizia, per un importo al netto del ribasso d'asta di 2'361'493,52 di cui €. 94'399,88 , per oneri della sicurezza, oltre IVA agli stessi prezzi, oltre a n. 58 N.P. che si concordano con il presente atto e che sono riportati in apposito elenco allegato al presente sotto la lettera "A", patti, norme e condizioni del contratto originario e dei precedenti atti di sottomissione. Gli elaborati, di cui al relativo elenco allegato sotto la lettera "B" pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto, non vengono allo stesso materialmente allegati ma controfirmati dalle Parti, e con il consenso della Committenza, vengono custoditi presso la sede della stessa e ciò nell'attesa che si provveda, una volta consegnate ulteriori due copie degli elaborati, a restituirne copia conforme all'originale sia alla Direzione dei Lavori che all'Appaltatore.

ARTICOLO 3

Per effetto delle modifiche oggetto del presente atto e di cui al precedente art. 2, l'importo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri di sicurezza di cui all'art. 3 del contratto, viene ridefinito come segue:

- Nuovo importo lavori STEP 2: €. 36'601'544,47 di cui € 1'330'243,45 per oneri della sicurezza.

L'importo complessivo del contratto viene così modificato per effetto delle varianti oggetto del presente atto, come sopra indicato, e da ciò l'Appaltatore non potrà trarre motivo per avanzare riserve, ovvero richiedere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

ARTICOLO 4

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori di STEP 2, stabilito con l'atto di sottomissione n. 7 al 27/06/2025, previo accordo tra le parti viene aumentato di 110 giorni, col che il termine ultimo viene fissato al 15/10/2025.

ARTICOLO 5

L'Appaltatore rinuncia espressamente a richiedere – oltre ai corrispettivi convenuti con il contratto e con il presente atto aggiuntivo – qualsivoglia ulteriore riconoscimento e/o compenso di qualsiasi genere o specie – anche sotto forma di maggior onere e/o extracosto e/o indennizzo - per l'esecuzione dei lavori di perizia (avendone riconosciuta la perfetta realizzabilità in linea tecnica e la piena remuneratività economica alle condizioni qui pattuite) e rinuncia altresì, ad avanzare qualsivoglia pretesa e/o richiesta, a qualsiasi titolo, per eventuali maggiori oneri e/o danni che possano derivare in conseguenza e/o comunque a fronte della tempistica di cui al precedente art. 4, nonché di qualsivoglia modifica apportata con il presente atto alle pattuizioni contrattuali in essere, fatto salvo quanto previsto dal D.L. 17/05/2022 n. 50 (cd. Decreto Aiuti) e altre norme di sostegno dell'eccezionale incremento dei prezzi dei materiali.

ARTICOLO 6

Tutte le condizioni, norme e prezzi convenuti con il contratto originario che non siano espressamente modificati dal presente atto rimangono fermi ed invariati.

ARTICOLO 7

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle di bollo e di copia o stampa di elaborati inerenti l'appalto sono a carico dell'Appaltatore.

Il presente atto - redatto in duplice originale - avente per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A. sarà soggetto alla registrazione ai sensi degli art. 5, 6 e 40 del DPR 26.4.1986 n. 131 in caso d'uso, con pagamento di una imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.

Padova, -----

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Il Legale Rappresentante

Ing. Pierfranco Mancini

IL RESPONSABILE UNICO DELPROCEDIMENTO

ing. Giorgio Franceschi

1.1 Nuovi prezzi opere Edili

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
NP_L.02.1	Sovraprezzo per la verniciatura delle ante delle porte interne metalliche con tinta speciale NCS	82,73 €/cad
NP_L.02.4	Pavimento in PVC COMPRESO BATTISCOPIA A SGUSCIA di spessore 2mm anziché 3mm	42,47 €/mq
NP_L.02.5	Sovraprezzo per la realizzazione delle pavimentazioni in PVC con le decorazioni e le colorazioni speciali Quantità relativa al connettivo	11,27 €/mq
NP_L.02.10	Sovraprezzo per tinteggiature interne con applicazione di decorazioni e fasce di colore diverse in tinte tenui e forti anche nei medesimi ambienti	1,60 €/mq
NP_L.02.11	Sovraprezzo per la protezione della pavimentazione in PVC a colore estremamente chiaro prevista nei corridoi	5,50 €/mq
NP_M.01.6	Intonachino per finitura di pareti esterne tipo Caparol Muresko Putz K15	31,49 €/mq
NP_M.01.8	Rivestimento di protezione delle superfici piane e strombate della cornice dell'aggetto Est (cannocchiale)	455,30 €/mq
NP_M.01.9	Pareti vetrate interne in alluminio e vetro con doppio vetro di sicurezza 55.1 con interposta veneziana monocomando manuale	765,33 €/mq
NP_M.01.11	Modifica delle porte di ingresso PEA 1.6 e PEA 1.7 da "Scorrevoli ridondanti" a "Scorrevoli a sfondamento"	3.510,38 €/a corpo
NP_M.01.13	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PER ESTERNI	88,55 €/mq
NP_M.01.14	CORRIMANO IN ACCIAIO INOX	50,46 €/m
NP_M.01.15	INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE TENDE MOTORIZZATE ESTERNE NEL SISTEMA GENERALE DI SUPERVISIONE (NIAGARA)	71.000,00 €/cad
NP_ODS.12.9	ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI ELETTRICI	5.734,79 €/a corpo
NP_ODS.12.10	ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI MECCANICI	31.331,60 €/a corpo
NP_N.01.1	Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica della copertura dei vani tecnici al P. 8 dell'edificio	6,01 €/kg
Prezz.Reg.Ven_E.30.24.f	Applicazione di primer epossidico consolidante - Struttura centrale termica	8,85 €/mq
Prezz.Reg.Ven_E.21.21.07	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm	53,69 €/m
NP_N.01.3	Sistema di sicurezza in copertura realizzato con fune in acciaio inox, tenditori, ancoraggi e documentazione certificativa	4.090,77 €/a corpo
NP_N.01.5	Oneri per la progettazione strutturale	30.000,00 €/a corpo
NP_O.01.1	Stratigrafia P.1.1 - Pavimentazione in c.a. su terreno	84,00 €/mq
NP_O.01.2	Stratigrafia P.1.2 - Pavimentazione in c.a. su strutture interrato	74,23 €/mq

NP_O.01.3	Strutture interrante di contenimento e separazione	161,88 €/m
NP_O.01.4	Stratigrafia P.2.1 - Pavimentazione in cubetti di porfido	132,39 €/mq
NP_O.01.5	Stratigrafia P.2.2 - Pavimentazione in porfido "Opus incertum"	158,96 €/mq
NP_O.01.6	Stratigrafia P.3.2 - Pavimentazione in asfalto tinta naturale	32,84 €/mq
NP_O.01.7	Stratigrafia P.3.3 - Scarifica pavimentazione esistente e nuovo manto di usura	12,76 €/mq
NP_O.02.1	Realizzazione di parapetto di protezione in vetro H 1,50 m per vano scala centrale (VS-02)	1.154,96 €/m
NP_O.02.2	Fornitura ed installazione di contatti magnetici nelle porte controllate dal sistema di controllo accessi, esclusi collegamenti elettrici	48,70 €/cad
NP_O.02.3	Fornitura e posa in opera di Chiudiporta per porte ad anta singola	185,00 €/cad
NP_O.02.4	Fornitura e posa in opera di chiudiporta con elettromagnete per ritenuta delle ante in posizione aperta	386,49 €/cad
NP_O.02.5	Fornitura e posa in opera di corrimani per corridoi	68,42 €/m
NP_O.02.6	Fornitura e posa in opera di paracolpi per corridoi	61,46 €/m
NP_O.02.7	Detrazione per mancata implementazione della miglioria di gara Q.9 relativamente allo strato anticalpestio nelle pavimentazioni ceramiche dei locali tecnici - Fornitura e posa di tappetino isolante anticalpestio adatto per posa a colla	2,59 €/mq
NP_O.02.8	Percorsi tattili a pavimento - Corsie in PVC per direzione rettilinea incollate sul pavimento esistente.	134,72 €/m
NP_O.02.9	Percorsi tattili a pavimento - Pezzi speciali (svolta obbligata, pericolo valicabile, attenzione/servizio, incrocio etc.)	113,22 €/cad
NP_O.02.10	Predisposizioni per manutenzione facciata	103,31 €/cad

1.2 Nuovi prezzi impianti elettrici

NP_IE.12 FIBRA OTTICA MULTIMODALE OM4 LOOSE RESISTENTE AL FUOCO a 6 fibre ottiche (classe di reazione al fuoco Cca-s1b-d1-a1).....5,96 €/m.

NP_IE.13 FIBRA OTTICA MULTIMODALE OM4 LOOSE RESISTENTE AL FUOCO a12 fibre ottiche (classe di reazione al fuoco Cca-s1b-d1-a1) 7,94 €/m.

NP_IE.14 LETTORE DI BADGE DI PROSSIMITA' CON TECNOLOGIA MIFARE 13,56MHZ E RELATIVA PROGRAMMAZIONE DEL LETTORE..... 731,79 €/cad.

NP_IE.15 MAGGIORE COSTO TRA TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO 3kVA 5kVA.....212,15 €/a corpo

1.3 Nuovi prezzi impianti meccanici

NP.IM.8.3 Complesso evacuazione a Venturi per gas anestetici in acciaio inox	1'694,84 €/cad.
NP.IM.8.4 Valvola di intercettazione gas medicali con sensore di prossimità $\varnothing 1'' \frac{1}{4}$	435,75 €/cad.
NP.IM.8.5 Gruppo valvole di intercettazione in carpenteria da incasso a 3 posti.....	866,66 €/a corpo
NP.IM.8.6 Gruppo valvole di intercettazione in carpenteria da incasso a 5 posti	933,79 €/a corpo
NP.IM.8.7 Gruppo valvole di intercettazione in carpenteria da incasso a 7 posti	765,50 €/a corpo
NP.IM.8.8 Quadro di intercettazione valvole con misuratori di portata	765,50 €/a corpo
NP.IM.8.9 Carpenteria per riduttori 2 gas + Vuoto	844,35 €/a corpo
NP.IM.8.10 Carpenteria per riduttori 6 gas + Vuoto	1'741,50 €/a corpo
NP.IM.8.11 Integrazione quadro di intercettazione per gas medicali	2'453,57 €/a corpo
NP.IM.8.12 Condotte EI 120 multicomparto	2'453,57 €/mq.
NP.IM.8.13 Cassonetto ventilante tipo Flaktwoods SABINA taglia 200 EC	1'708,86 €/cad.
NP.IM.8.14 Estrattore fumo certificato F400 600 mc/h 150 Pa	3'600,44 €/cad.
NP.IM.8.15 Manodopera per nuovi fori, ripristini murature	2'104,71€/a corpo
NP.IM.8.16 Impianto di trattamento acqua a servizio della Dialisi	197'812,25€/a corpo
NP.IM.8.17 Modifiche staffaggi per distribuzione fluidi termovettori piano copertura	7'938,00 €/a corpo
NP.IM.8.18 Modifiche staffaggi per distribuzione aeraulica piano copertura	6'777,00 €/a corpo
NP.IM.8.19 Impianto di regolazione a servizio delle shock room al piano terra	1'097,00 €/a corpo
NP.IM.8.20 Modifica quadro TEP/P8/E3/CTA1	2'013,00 €/a corpo

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N°8

committente	AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOV.	P8	rev	data	motivazioni
oggetto	PROGETTO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DESTINATO ALLA NUOVA PEDIATRIA DI PADOVA ALL'INTERNO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO GIUSTINIANEO		R00	APRILE 2024	PERIZIA DI VARIANTE N°8

codice	tipologia	descrizione	formato	scala	R00	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07
ELABORATI GRAFICI OPERE EDIL												
208_P8_A_PRO_PLAN_TPE.B	Progetto	Planimetria finiture esterne		1:250			X					
301_P8_A_PRO_P_P-1.B	Progetto	Pianta piano interrato		1:100			X					
302_P8_A_PRO_P_PT.B	Progetto	Pianta piano terra		1:100			X					
303_P8_A_PRO_P_P1.B	Progetto	Pianta piano primo		1:100			X					
304_P8_A_PRO_P_P2.B	Progetto	Pianta piano secondo		1:100			X					
305_P8_A_PRO_P_P3.B	Progetto	Pianta piano terzo		1:100			X					
306_P8_A_PRO_P_P4.B	Progetto	Pianta piano quarto		1:100			X					
307_P8_A_PRO_P_P5.B	Progetto	Pianta piano quinto		1:100			X					
308_P8_A_PRO_P_P6.B	Progetto	Pianta piano sesto		1:100			X					
309_P8_A_PRO_P_P7.B	Progetto	Pianta piano settimo		1:100			X					
310_P8_A_PRO_P_P8.B	Progetto	Pianta piano ottavo		1:100			X					
311_P8_A_PRO_P_PC.B	Progetto	Pianta copertura		1:100			X					
408_P8_A_PRO_PROSP_MAN.A	Progetto	Predisposizioni per manutenzione facciata		1:200	X							
501_P8_A_PRO_TP1_P-1.B	Progetto	Tipologie controsoffitti – Pianta piano interrato		1:100			X					
502_P8_A_PRO_TP1_PT.B	Progetto	Tipologie controsoffitti – Pianta piano terra		1:100			X					
503_P8_A_PRO_TP1_P1.B	Progetto	Tipologie controsoffitti – Pianta piano primo		1:100			X					
504_P8_A_PRO_TP1_P2.B	Progetto	Tipologie controsoffitti – Pianta piano secondo		1:100			X					
505_P8_A_PRO_TP1_P3.B	Progetto	Tipologie controsoffitti – Pianta piano terzo		1:100			X					
506_P8_A_PRO_TP1_P4.B	Progetto	Tipologie controsoffitti – Pianta piano quarto		1:100			X					
507_P8_A_PRO_TP1_P5.B	Progetto	Tipologie controsoffitti – Pianta piano quinto		1:100			X					
508_P8_A_PRO_TP1_P6.B	Progetto	Tipologie controsoffitti – Pianta piano sesto		1:100			X					
509_P8_A_PRO_TP1_P7.B	Progetto	Tipologie controsoffitti – Pianta piano settimo		1:100			X					
510_P8_A_PRO_TP1_P8.B	Progetto	Tipologie controsoffitti – Pianta piano ottavo		1:100			X					
511_P8_A_PRO_TP2_P-1.B	Progetto	interrato		1:100			X					
512_P8_A_PRO_TP2_PT.B	Progetto	Tipologie finiture (pavimenti, rivestimenti accessori e serramenti esterni) – Pianta piano terra		1:100			X					
513_P8_A_PRO_TP2_P1.B	Progetto	Tipologie finiture (pavimenti, rivestimenti accessori e serramenti esterni) – Pianta piano primo		1:100			X					
514_P8_A_PRO_TP2_P2.B	Progetto	secondo		1:100			X					
515_P8_A_PRO_TP2_P3.B	Progetto	Tipologie finiture (pavimenti, rivestimenti accessori e serramenti esterni) – Pianta piano terzo		1:100			X					
516_P8_A_PRO_TP2_P4.B	Progetto	Tipologie finiture (pavimenti, rivestimenti accessori e serramenti esterni) – Pianta piano quarto		1:100			X					
517_P8_A_PRO_TP2_P5.B	Progetto	Tipologie finiture (pavimenti, rivestimenti accessori e serramenti esterni) – Pianta piano quinto		1:100			X					
518_P8_A_PRO_TP2_P6.B	Progetto	Tipologie finiture (pavimenti, rivestimenti accessori e serramenti esterni) – Pianta piano sesto		1:100			X					
519_P8_A_PRO_TP2_P7.B	Progetto	settimo		1:100			X					
520_P8_A_PRO_TP2_P8.B	Progetto	Tipologie finiture (pavimenti, rivestimenti accessori e serramenti esterni) – Pianta piano ottavo		1:100			X					
521_P8_A_PRO_TP3_P-1.B	Progetto	Tipologie solai, murature e serramenti interni – Pianta piano interrato		1:100			X					
522_P8_A_PRO_TP3_PT.B	Progetto	Tipologie solai, murature e serramenti interni – Pianta piano terra		1:100			X					
523_P8_A_PRO_TP3_P1.B	Progetto	Tipologie solai, murature e serramenti interni – Pianta piano primo		1:100			X					
524_P8_A_PRO_TP3_P2.B	Progetto	Tipologie solai, murature e serramenti interni – Pianta piano secondo		1:100			X					
525_P8_A_PRO_TP3_P3.B	Progetto	Tipologie solai, murature e serramenti interni – Pianta piano terzo		1:100			X					
526_P8_A_PRO_TP3_P4.B	Progetto	Tipologie solai, murature e serramenti interni – Pianta piano quarto		1:100			X					

deliberazione n. 1132 del 7/6/2024 pagina 24 di 28

committente	AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOV.		P8	rev	data	motivazioni						
oggetto	PROGETTO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DESTINATO ALLA NUOVA PEDIATRIA DI PADOVA ALL'INTERNO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO GIUSTINIANEO			R00	APRILE 2024	PERIZIA DI VARIANTE N°8						
codice	tipologia	descrizione	formato	scala	R00	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07
527_P8_A_PRO_TP3_P5.B	Progetto	Tipologie solai, murature e serramenti interni – Pianta piano quinto		1:100			X					
528_P8_A_PRO_TP3_P6.B	Progetto	Tipologie solai, murature e serramenti interni – Pianta piano sesto		1:100			X					
529_P8_A_PRO_TP3_P7.B	Progetto	Tipologie solai, murature e serramenti interni – Pianta piano settimo		1:100			X					
530_P8_A_PRO_TP3_P8.B	Progetto	Tipologie solai, murature e serramenti interni – Pianta piano ottavo		1:100			X					
531_P8_A_PRO_P_PC.8	Progetto	Tipologie solai, murature e serramenti interni – Pianta copertura		1:100			X					
540_P8_A_PRO_P_UM_P0	Progetto	Pianta piano terra - Umanizzazione		1:250	X							
541_P8_A_PRO_P_UM_P1	Progetto	Pianta piano primo - Umanizzazione		1:250	X							
542_P8_A_PRO_P_UM_P2	Progetto	Pianta piano secondo - Umanizzazione		1:250	X							
543_P8_A_PRO_P_UM_P3	Progetto	Pianta piano terzo - Umanizzazione		1:250	X							
544_P8_A_PRO_P_UM_P4	Progetto	Pianta piano quarto - Umanizzazione		1:250	X							
545_P8_A_PRO_P_UM_P5	Progetto	Pianta piano quinto - Umanizzazione		1:250	X							
546_P8_A_PRO_P_UM_P6	Progetto	Pianta piano sesto - Umanizzazione		1:250	X							
547_P8_A_PRO_P_UM_P7	Progetto	Pianta piano settimo - Umanizzazione		1:250	X							
548_PT_A_PRO_P_UM_PT	Progetto	Percorsi tattili PT - Umanizzazione		-	X							
549_PTipo_A_PRO_P_UM_Ptipo	Progetto	Percorsi tattili PianoTipo - Umanizzazione		-	X							
550_P8_A_PRO_P_UM_ES.B	Progetto	Colorazione tende, giunti di facciata e finitura parete esterna		1:200	X							
551_P8_A_PRO_P_UM_C_CAMP	Progetto	Camera campione - Umanizzazione		-	X							
552_P8_A_PRO_UM_FIN	Progetto	Finiture esterne - Umanizzazione		-	X							
606_P8_A_PRO_AB_06.B	Progetto	Abaco pareti vetrate pt.1		1:50			X					
607_P8_A_PRO_AB_07.B	Progetto	Abaco pareti vetrate pt.2		1:50			X					
607_P8_A_PRO_AB_07.1.B	Progetto	Abaco pareti vetrate pt.3		1:50			X					
608.1_P8_A_PRO_AB_08.B	Progetto	Abaco serramenti esterni pt.1		1:50			X					
608.2_P8_A_PRO_AB_08.B	Progetto	Abaco serramenti esterni pt.2		1:50			X					
611.1_P8_A_PRO_AB_11.1B	Progetto	Abaco dei serramenti interni 1.1		1:50			X					
611.2_P8_A_PRO_AB_11.2B	Progetto	Abaco dei serramenti interni 1.2		1:50			X					
612.1_P8_A_PRO_AB_12.1.B	Progetto	Abaco dei serramenti interni 2.1		1:50			X					
612.2_P8_A_PRO_AB_12.2.B	Progetto	Abaco dei serramenti interni 2.2		1:50			X					
704_P8_A_PRO_DT_4.B	Progetto	Dettaglio 4		1:20			X					
719_P8_A_PRO_DT_19.B	Progetto	Particolari costruttivi vari		-			X					
802_P8_S_PRO_P_02.B	Progetto	Carpenteria metallica bocca di carico Lato nord		1:10	X							
ELABORATI GRAFICI STRUTTURALI												
S.701	Progetto	Carpenteria metallica copertura - pianta		1:100	X							
S.702	Progetto	Carpenteria metallica copertura - pianta		1:100	X							
S.703	Progetto	Carpenteria metallica copertura - sezioni		1:25 / 1:75	X							
S.704	Progetto	Carpenteria metallica copertura - sezioni		1:25	X							
S.706	Progetto	Carpenteria metallica copertura - dettagli		1:5	X							

deliberazione n. 1132 del 7/6/2024 pagina 25 di 28

PROGETTO PERIZIA N.8

committente	AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	E	rev	data	motivazioni
oggetto	PROGETTO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DESTINATO ALLA NUOVA PEDIATRIA DI PADOVA ALL'INTERNO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO GIUSTINIANEO		R00	05.2024	VARIANTI SANITARIE

codice	tipologia	descrizione	formato	scala	R00	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07
ELABORATI AMMINISTRATIVI IMPIANTI MECCANICI												
P8_IM_CME	Descrittivi	Computo metrico estimativo - impianti meccanici		-	A							
P8_IM_AP	Descrittivi	Analisi prezzi unitari - impianti meccanici		-	A							
P8_IM_QCR	Descrittivi	Quadro Comparativo di Raffronto - impianti meccanici		-	A							
ELABORATI GRAFICI IMPIANTI MECCANICI												
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RETI DI DISTRIBUZIONE ARIA												
302_P8_IM_PRO_P_P-1	Progetto	Impianti di climatizzazione - Reti di distribuzione aria - Pianta piano interrato - inquadramento ovest		1:100	A							
305_P8_IM_PRO_P_P0	Progetto	Impianti di climatizzazione - Reti di distribuzione aria - Pianta piano terra - inquadramento ovest		1:50	A							
IMPIANTI GAS MEDICALI												
602_P8_IM_PRO_P_P0	Progetto	Impianti gas medicali - Pianta piano terra		1:100	A							
607_P8_IM_PRO_P_P5	Progetto	Impianti gas medicali - Pianta piano quinto		1:100	A							
609_P8_IM_PRO_P_P7	Progetto	Impianti gas medicali - Pianta piano settimo		1:100	A							

committente	AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	E	rev	data	motivazioni						
oggetto	PROGETTO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DESTINATO ALLA NUOVA PEDIATRIA DI PADOVA ALL'INTERNO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO GIUSTINIANEO		R00	05.2024	VARIANTI SANITARIE						

codice	tipologia	descrizione	formato	scala	R00	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07
ELABORATI AMMINISTRATIVI IMPIANTI ELETTRICI												
P8_IES_CME	Descrittivi	Computo metrico estimativo - impianti elettrici e speciali		-	A							
P8_IES_AP	Descrittivi	Analisi prezzi unitari - impianti elettrici e speciali		-	A							
P8_IES_QCR	Descrittivi	Quadro Comparativo di Raffronto - Impianti elettrici e speciali		-	A							
ELABORATI GRAFICI IMPIANTI ELETTRICI												
100_P8_IES_PRO_LEG_GEN	Progetto	Legende		-	A							
104_P8_IES_PRO_SCH_MBT	Progetto	Schema a blocchi reti MT/BT		-	A							
105_P8_IES_PRO_SCH_RI	Progetto	Schema funzionale impianto rivelazione incendi		-	A							
107_P8_IES_PRO_SCH_CS	Progetto	Schema funzionale impianto di cablaggio strutturato fonia / trasmissione dati e antenna TV		-	A							
108_P8_IES_PRO_SCH_AC	Progetto	Schema funzionale impianti antintrusione e controllo accessi		-	A							
110_P8_IES_PRO_SCH_CH	Progetto	Schema funzionale impianto di chiamata infermieristica		-	A							
112_P8_IES_PRO_SCH_SCC	Progetto	Schema funzionale sistemi di supervisione e controllo centralizzato impianti elettrici e di illuminazione		-	A							
APPARATI E CAVIDOTTI DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA												
202_P8_IES_PRO_P_P-1	Progetto	Canalizzazioni a soffitto - Impianti elettrici - Pianta piano interrato		1:100	A							
203_P8_IES_PRO_P_P-1	Progetto	Canalizzazioni a soffitto - Impianti speciali - Pianta piano interrato		1:100	A							
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA												
301_P8_IES_PRO_P_P-1	Progetto	Illuminazione ordinaria e di sicurezza - Pianta piano interrato		1:100	A							
302_P8_IES_PRO_P_P0	Progetto	Illuminazione ordinaria e di sicurezza - Pianta piano terra		1:100	A							
IMPIANTI DI FORZA MOTRICE E CABLAGGIO STRUTTURATO												
401_P8_IES_PRO_P_P-1	Progetto	Forza motrice e cablaggio strutturato - Pianta piano interrato		1:100	A							
402_P8_IES_PRO_P_P0	Progetto	Forza motrice e cablaggio strutturato - Pianta piano terra		1:100	A							
403_P8_IES_PRO_P_P1	Progetto	Forza motrice e cablaggio strutturato - Pianta piano primo		1:100	A							
404_P8_IES_PRO_P_P2	Progetto	Forza motrice e cablaggio strutturato - Pianta piano secondo		1:100	A							
405_P8_IES_PRO_P_P3	Progetto	Forza motrice e cablaggio strutturato - Pianta piano terzo		1:100	A							
406_P8_IES_PRO_P_P4	Progetto	Forza motrice e cablaggio strutturato - Pianta piano quarto		1:100	A							
407_P8_IES_PRO_P_P5	Progetto	Forza motrice e cablaggio strutturato - Pianta piano quinto		1:100	A							
408_P8_IES_PRO_P_P6	Progetto	Forza motrice e cablaggio strutturato - Pianta piano sesto		1:100	A							
409_P8_IES_PRO_P_P7	Progetto	Forza motrice e cablaggio strutturato - Pianta piano settimo		1:100	A							
IMPIANTI SPECIALI												
501_P8_IES_PRO_P_P-1	Progetto	Impianti speciali - Pianta piano interrato		1:100	A							
502_P8_IES_PRO_P_P0	Progetto	Impianti speciali - Pianta piano terra		1:100	A							
504_P8_IES_PRO_P_P2	Progetto	Impianti speciali - Pianta piano secondo		1:100	A							
505_P8_IES_PRO_P_P3	Progetto	Impianti speciali - Pianta piano terzo		1:100	A							
507_P8_IES_PRO_P_P5	Progetto	Impianti speciali - Pianta piano quinto		1:100	A							
508_P8_IES_PRO_P_P6	Progetto	Impianti speciali - Pianta piano sesto		1:100	A							
509_P8_IES_PRO_P_P7	Progetto	Impianti speciali - Pianta piano settimo		1:100	A							
SCHEMI UNIFILARI E PROSPETTI QUADRI ELETTRICI												
603_P8_IES_PRO_SCH_QE	Progetto	Quadri secondari di cabina elettrica		-	A							
605_P8_IES_PRO_SCH_QE	Progetto	Quadri di distribuzione secondaria di piano/area		-	A							
606_P8_IES_PRO_SCH_QE	Progetto	Quadri servizi di sicurezza di piano/area		-	A							
607_P8_IES_PRO_SCH_QE	Progetto	Quadri elettrici di locale e dedicati		-	A							

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 7/6/2024

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

Copia composta di n°28 fogli (incluso il presente) della delibera n. 1132 del 7/6/2024 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)
