

## **Delibera del Direttore Generale n. 985 del 20/05/2024**

**OGGETTO:** Opere di adeguamento della sicurezza antincendio presso il Poliambulatorio in via G. Modena dell'Azienda Ospedale-Università Padova (Comm. 1583) - Approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett c) e comma 2, d.lgs. 50/2016. CIG A03B50CE71, CUP I96G16000340001

**NOTE TRASPARENZA:** con il presente provvedimento si approva, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett c) e comma 2, d.lgs 50/2016, la perizia di variante al contratto di appalto delle opere di adeguamento della sicurezza antincendio presso il Poliambulatorio in via G. Modena dell'Azienda Ospedale-Università Padova dell'Azienda Ospedale-Università Padova

Il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** riferisce:

Con delibera del Direttore Generale n. 2249 del 21/12/2023 si approvavano l'ordine di attivazione ed il contratto attuativo con l'impresa AR.CO SRL di Gravina in Puglia (BA), per l'esecuzione delle opere di adeguamento della sicurezza antincendio presso il Poliambulatorio in via G. Modena dell'Azienda, in adesione all'accordo quadro concluso dall'Azienda per l'affidamento dei lavori di manutenzione coordinata dei fabbricati aziendali.

L'appalto veniva affidato per l'importo complessivo di euro 178.010,20 IVA esclusa, di cui: euro 170.443,43 per lavori ed euro 7.566,78 per oneri per la sicurezza.

Il contratto veniva sottoscritto dalle parti in data 12/01/2024, con verbale di consegna lavori al 29/02/2024. Il tempo contrattuale, in base al cronoprogramma di progetto, veniva stabilito in 90 giorni naturali e consecutivi e, pertanto, con termine al 29/05/2024.

In ragione di fatti emersi in corso di esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori (TREVI SRL di Rubano (PD)) trasmetteva al RUP, con nota a prot aziendale 34456 del 15/05/2024, una relazione descrittiva delle modifiche e varianti ritenute necessarie con riferimento ai seguenti aspetti:

1) sostituzione corpi illuminanti di emergenza, a seguito dell'accertamento del precario stato di conservazione delle lampade esistenti;



- 2) sostituzione della centralina antincendio esistente, prevedendo un'unica centralina per la gestione ed il funzionamento dell'impianto di rilevazione fumi a servizio dell'ambulatorio;
- 3) adozione di una soluzione meno invasiva e più compatta per procedere al posizionamento del gruppo antincendio, in seguito all'accertamento della presenza di una linea di passaggio di media tensione al di sotto della posizione di piazzamento che era stata ipotizzata per il predetto posizionamento.

Nel documento il Direttore dei Lavori dichiarava altresì che, per gli interventi di sostituzione corpi illuminanti di emergenza e di sostituzione della centralina antincendio esistente, rientrano nelle casistiche ex art. 106, comma 2, d.lgs. 50/2016, mentre le opere inerenti il posizionamento del gruppo antincendio sono varianti in corso d'opera determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett c), d.lgs. 50/2016.

Tutto ciò considerato, l'importo della perizia di variante in argomento veniva stimato - con applicazione del ribasso di aggiudicazione pari al 23,747%, in complessivi euro 31.560,40, di cui: euro 6.267,23 per le varianti ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. 50/2016 ed euro 25.294,16 per le modifiche ai sensi del comma 2, del medesimo art. 106 del decreto.

Si allega il quadro economico comparativo, trasmesso dal Direttore dei Lavori con la relazione.

Con la predetta nota del 15/05/2024 il Direttore dei Lavori inviava inoltre i seguenti elaborati ad integrazione del progetto esecutivo dei lavori:

- ① Elenco elaborati
- ① Relazione tecnica di perizia
- ① Verbale di concordamento nuovi prezzi
- ① Quadro economico di perizia
- ① Computo metrico estimativo
- ① Analisi dei prezzi
- ① Quadro comparativo
- ① Adeguamento impianto illuminazione di emergenza - Pianta piano seminterrato e rialzato
- ① Adeguamento impianto illuminazione di emergenza - Pianta piano primo - secondo e terzo
- ① Adeguamento rivelazione fumi e allarme - Schema Centrale Incendio

L'importo complessivo dell'appalto dei lavori, come risultante dal nuovo quadro economico, ammonta a euro 209.571,60 di cui: euro 202.004,82 per lavori ed euro 7.566,78 per oneri della sicurezza.



In conseguenza delle modifiche richieste, veniva richiesta la dilazione dei termini di esecuzione lavori per 7 giorni solari e consecutivi, con nuovo termine al 05/06/2024.

Si riporta di seguito il quadro economico di raffronto:

<b>OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PRESSO IL POLIAMBULATORIO IN VIA G. MODENA DELL'AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ DI PADOVA (COMM. 1583)</b>			
<b>A</b>	<b>Lavori a misura, a corpo, in economia</b>	<b>Importo da contratto</b>	<b>Importo post variante</b>
1.1	Adeguamento opere edili	€ 58.481,65	€ 58.481,65
1.2	Adeguamento impianti idraulici	€ 55.635,62	€ 61.902,86
1.3	Adeguamento impianti elettrici	€ 56.326,15	€ 81.620,31
<b>1.4</b>	<b>Importo per l'esecuzione delle lavorazioni</b>	<b>€ 170.443,43</b>	<b>€ 202.004,82</b>
1.5	Importo piani di sicurezza e coordinamento (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 7.566,78	€ 7.566,78
	<b>A) TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 178.010,21</b>	<b>€ 209.571,60</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione Stazione Appaltante</b>	<b>Importo da contratto</b>	<b>Importo post variante</b>
<b>B.1</b>	IVA ed eventuali imposte	€ 39.162,25	€ 46.105,75
B.2	Incentivo per funzioni tecniche ex d.lgs. 36/2023	€ 3.697,45	€ 3.697,45
<b>B.3</b>	<b>Spese tecniche</b>		
B.3.1	Spese tecniche di progettazione esecutiva e CSP (oneri inclusi)	€ 16.200,17	€ 16.200,17
B.3.2	Spese tecniche per direzione lavori e CSP (oneri inclusi)	€ 28.057,12	€ 28.057,12
B.3.3	Dichiarazione rispondenza impianti (oneri inclusi)	€ 21.500,00	€ 21.500,00
B.3.4	Spese tecniche per perizia di variante, DL e CSE (oneri inclusi)		€ 3.582,00
<b>B.3</b>	<b>Totale Spese tecniche</b>	<b>€65.757,29</b>	<b>€ 69.339,29</b>
B.4	IVA 22% su Spese Tecniche	€ 14.466,60	€ 15.254,64
B.5	Contributo ANAC	€ 250,00	€ 250,00
B.6	Imprevisti, eventuali prestazioni specialistiche ed arrotondamenti	€ 88.331,20	€ 45.456,26
B.7	Sostituzione arredi con elementi classificati ai fini della reazione al fuoco (IVA compresa)	€ 50.325,00	€ 50.325,00
	<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 261.989,79</b>	<b>€ 230.428,40</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 440.000,00</b>	<b>€ 440.000,00</b>



Per l'esecuzione delle opere di variante oggetto di perizia veniva, infine, redatto l'Atto di sottomissione, firmato per accettazione dall'impresa AR.CO SRL di Gravina in Puglia (BA) e dal RUP, depositato in originale agli atti della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali ed il cui schema è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Si rileva che l'aumento contrattuale dei lavori in argomento, rispetto all'importo originario del contratto, è pari al 3,52% per le varianti ex art. 106, comma 1, lett c), d.lgs. 50/2016, e al 14,21% per le modifiche ex art. 106, comma 2, del medesimo decreto, pertanto, entro i limiti stabiliti dalla normativa richiamata.

Il Relatore prosegue riferendo che:

Al fine di permettere l'esecuzione di lavori di adeguamento della sicurezza antincendio presso il Poliambulatorio sito in via G. Modena dell'Azienda Ospedale-Università Padova, in sede progettuale emergeva la necessità di ottenere l'autorizzazione da parte del Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente. Veniva quindi richiesto al progettista delle opere, STUDIO TREVI SRL di procedere alla redazione della SCIA antincendio da trasmettere alla predetta autorità.

In applicazione del DM 17/06/2016, il compenso professionale per tale servizio veniva stimato in complessivi euro 11.222,22 oltre oneri ed IVA al 22%.

A seguito della presente proposta di perizia di variante alle opere in argomento, la Direzione Lavori determinava, in applicazione del DM 17/06/2016, il compenso aggiuntivo per le prestazioni progettuali relative alla redazione della perizia ed alla direzione lavori (al netto del ribasso percentuale di affidamento) pari a euro 3.438,72 oltre oneri ed IVA del 22%.

Tutto ciò considerato, l'aumento dell'importo delle spese tecniche corrisponde al 46,9% dell'importo originario del contratto, inferiore al limite del 50% di cui all'art. 106, comma 7, d.lgs 50/2016.

Tutto ciò premesso,

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PRESO ATTO** della suesesa proposta e accertato che il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;



**RITENUTO** di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;  
**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;  
**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;  
**IN BASE** ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 16 del 26.02.2024.

### **DELIBERA**

1. di approvare, a sensi dell'art. 106, comma 1, lett c) e comma 2, d.lgs 50/2016, la perizia di variante del contratto di appalto delle opere di adeguamento della sicurezza antincendio presso il Poliambulatorio in via G. Modena dell'Azienda Ospedale-Università Padova;
2. dare atto che la modifica contrattuale di cui al punto 1, comporta un aumento dell'importo originario del contratto con l'impresa AR.CO. SRL di Gravina in Puglia (BA) (C.F. 06020250723), rideterminandone il valore complessivo in euro 209.571,60 di cui: euro 202.004,82 per lavori ed euro 7.566,78 per oneri della sicurezza;
3. di dare atto che l'aumento contrattuale dei lavori, rispetto all'importo originario del contratto, è pari al 3,52% per le varianti ex art. 106, comma 1, lett c), d.lgs. 50/2016, e al 14,21% per le modifiche ex art. 106, comma 2, del medesimo decreto, e pertanto, entro i limiti stabiliti dalla normativa richiamata;
- 4 di prendere atto che l'Atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa appaltatrice, il cui schema è allegato al presente provvedimento, è depositato in originale agli atti della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali;
5. di aggiornare il quadro economico dell'intervento, pari a complessivi euro 440.000,00 come di seguito dettagliato:

<b>OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PRESSO IL POLIAMBULATORIO IN VIA G. MODENA DELL'AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ DI PADOVA (COMM. 1583)</b>		
<b>A</b>	<b>Lavori a misura, a corpo, in economia</b>	<b>Importo post variante</b>
1.1	Adeguamento opere edili	€ 58.481,65
1.2	Adeguamento impianti idraulici	€ 61.902,86
1.3	Adeguamento impianti elettrici	€ 81.620,31
<b>1.4</b>	<b>Importo per l'esecuzione delle lavorazioni</b>	<b>€ 202.004,82</b>



<b>OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PRESSO IL POLIAMBULATORIO IN VIA G. MODENA DELL'AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ DI PADOVA (COMM. 1583)</b>		
1.5	Importo piani di sicurezza e coordinamento (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 7.566,78
	<b>A) TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 209.571,60</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione Stazione Appaltante</b>	<b>Importo post variante</b>
<b>B.1</b>	IVA ed eventuali imposte	€ 46.105,75
B.2	Incentivo per funzioni tecniche ex d.lgs. 36/2023	€ 3.697,45
<b>B.3</b>	<b>Spese tecniche</b>	
B.3.1	Spese tecniche di progettazione esecutiva e CSP (oneri inclusi)	€ 16.200,17
B.3.2	Spese tecniche per direzione lavori e CSP (oneri inclusi)	€ 28.057,12
B.3.3	Dichiarazione rispondenza impianti (oneri inclusi)	€ 21.500,00
B.3.4	Spese tecniche per perizia di variante, DL e CSE (oneri inclusi)	€ 3.582,00
<b>B.3</b>	<b>Totale Spese tecniche</b>	<b>€ 69.339,29</b>
B.4	IVA 22% su Spese Tecniche	€ 15.254,64
B.5	Contributo ANAC	€ 250,00
B.6	Imprevisti, eventuali prestazioni specialistiche ed arrotondamenti	€ 45.456,26
B.7	Sostituzione arredi con elementi classificati ai fini della reazione al fuoco (IVA compresa)	€ 50.325,00
	<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 230.428,40</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 440.000,00</b>

6. di approvare, altresì, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b), d.lgs 50/2016, l'aumento di euro 14.660,94 oltre oneri previdenziali e IVA al 22%, dell'importo del contratto in essere con il Direttore Lavori, TREVI SRL di Rubano (PD), così per complessivi euro 45.925,72 oltre oneri ed IVA;

7. di dare atto che il quadro economico di cui al punto 5, trova completa copertura nel contributo regionale per l'adeguamento a norma degli impianti antincendio, ex DGRV 1332 del 09/10/2015;

8. di delegare il Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, ing. Giovanni Spina, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), alla firma di

tutti gli atti inerenti e conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione;

9. di prendere atto che, con la sottoscrizione del presente atto, il RUP dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, che in relazione alla procedura in oggetto non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse ex art. 42 del d.lgs 50/2016, art. 6-bis della Legge 241/90 ed artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016.

Il Direttore Generale  
F.to Dr. Giuseppe Dal Ben



# ADEGUAMENTO ANTINCENDIO POLIAMBULATORIO VIA “G. MODENA” PERIZIA DI VARIANTE

## ATTO AGGIUNTIVO E DI SOTTOMISSIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

art. 8, Commi 5 e 6 Decreto 7 Marzo 2018 n. 49

“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”

**Impresa:** AR.CO. S.R.L. – VIA RAGNI 35 – 70024 GRAVINA DI PUGLIA (BA)

**Delibera del Direttore Generale di aggiudicazione lavori:** n. 2249 del 21/12/2023

**Contratto:** stipulato il giorno 12/01/2024,

Importo complessivo dei Lavori da progetto esecutivo:	231.090,35 €
Oneri per la sicurezza:	-7.566,78 €
Importo dei Lavori soggetti a ribasso d’asta:	223.523,57 €
Ribassato percentuale (23,747%)	170.443,43 €
Oneri per la sicurezza	+ 7.566,78 €
<b>Importo di contratto</b>	<b>178.010,21 €</b>

Importo contrattuale dei lavori euro 178.010,21 al netto del ribasso d’asta del 23,747%

### PREMESSO:

- Con Delibera Del Direttore Generale n. 2040 del 13.11.2023, è stato approvato il progetto esecutivo relativo alle “Opere di adeguamento della sicurezza antincendio presso il poliambulatorio in Via G. Modena dell’Azienda Ospedale-Università Padova”, redatto dal professionista incaricato, Per. Ind. Alessandro Nicoli della ditta Trevi S.r.l., di importo complessivo pari a € 231.090,35 (IVA esclusa), al netto del ribasso d’asta e già comprensivo di € 7.566,78 come oneri per la sicurezza.
- Con Delibera Del Direttore Generale n. 2249 del 21/12/2023, in adesione all’accordo quadro dei lavori di manutenzione coordinata dei fabbricati dell’Azienda Ospedale-Università Padova (aggiudicati con Delibera n. 908/2023), sono stati aggiudicati, all’impresa AR.CO. S.R.L. di Gravina in Puglia (BA) i lavori di adeguamento della sicurezza antincendio presso il poliambulatorio in Via G. Modena dell’Azienda , per un importo dei lavori,



al netto del ribasso d'asta del 23,747%, pari euro 178.010,21 oltre IVA di legge, di cui: € 170.443,43 per lavori e € 7.566,78 per oneri in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- durante l'esecuzione dei lavori in oggetto si sono verificate le esigenze di effettuare dei lavori suppletivi e di variante rispetto a quelli contrattuali, determinati da circostanze imprevedute ed imprevedibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett c) e comma 2, del D.Lgs. 50/2016, da intendersi quale miglioria dell'opera. Parte di detti lavori aggiuntivi non trovano riscontro nell'elenco dei prezzi di appalto e, pertanto, è stato sottoscritto apposito Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- la redazione di una perizia di variante e suppletiva è finalizzata al miglioramento dell'opera per realizzare significativi miglioramenti nella qualità e funzionalità dell'opera. La perizia in argomento comporterà un aumento di spesa da disporre nell'esclusivo interesse dell'Azienda Ospedale Università Padova, e trova copertura economica nel quadro economico di spesa approvato.

Ciò premesso, si manifesta l'esigenza di redigere il presente Atto di sottomissione.

#### TUTTO CIO'PREMESSO

Il sig. Donato Colafiglio, Legale rappresentante della ditta AR.CO. Srl, presa visione della Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera,

#### DICHIARA E SI OBBLIGA

Di adempiere a quanto segue:

##### Articolo 1

L'Impresa appaltatrice accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella variante redatta dal Per. Ind. Alessandro Nicoli e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori di variante e le nuove lavorazioni contemplati nel progetto di variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto del 12/01/2024, e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati, per l'importo complessivo dei lavori a misura di € 209.571,60 al netto del ribasso del 23,747%, di cui € 202.004,82 per lavori e € 7.566,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente Atto. L'importo dei lavori aggiuntivi rispetto all'importo di contratto è pari a € 31.561,40 e trovano copertura nel quadro economico di spesa approvato.

##### Articolo 2

I lavori oggetto del presente Atto Aggiuntivo e di Sottomissione e del Verbale di concordamento Nuovi Prezzi saranno pagati secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto art. 2.14.

##### Articolo 3

I lavori relativi al presente Atto Aggiuntivo e di Sottomissione e nel Verbale di concordamento Nuovi Prezzi comportano un aumento di spesa di € 31.561,40 oltre oneri fiscali, al netto del ribasso d'asta rispetto a quelli contrattuali, il tutto pari ad un incremento percentuale del 3,52% per le varianti ex art. 106, comma 1, lett c), d.lgs. 50/2016, e del 14,21% per le modifiche ex art. 106, comma 2, del medesimo decreto. L'impresa appaltatrice, a seguito della perizia di variante e suppletiva, si impegna sin d'ora a firmare tutti gli atti contabili compreso lo stato finale senza riserva alcuna.



#### **Articolo 4**

Per effetto dei lavori variati e suppletivi di cui nella variante in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni 7 (sette). La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura del 0,5 % così come stabilito dal Capitolato speciale d'appalto, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori di € 209.571,60.

#### **Articolo 5**

Il presente Atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

#### **Articolo 6**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, commi 5 e 6 del D.M. 49/2018 vengono concordati nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elenco.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto principale del 12/01/2024 ed agli stessi prezzi unitari, come risultano dall'Elenco prezzi di Contratto, oltre a quelli che si concordano con il Verbale di concordamento Nuovi Prezzi, allegato alla perizia, determinati (Art. 8, Comma 5 e 6 del D.M. 49/2018) facendo riferimento ai prezzi di contratto, al Prezzario Regione Veneto 2023 e ad analisi prezzi, al lordo del ribasso d'asta del 23,747%.

L'anno 2024 il giorno 10 del mese di maggio tra il sottoscritto Per. Ind. Alessandro Nicoli quale Direttore dei Lavori in epigrafe ed il sig. Donato Colafiglio quale Legale Rappresentante dell'Impresa AR.CO. Srl, si sono concordati i nuovi prezzi unitari al netto del ribasso d'asta, riportati nell'apposito Verbale concordamento Nuovi Prezzi, in base ai quali saranno pagati i lavori in argomento.

L'impresa AR.CO. Srl, nella persona del Legale Rappresentante sig. Donato Colafiglio, presa visione della Perizia di Variante e Suppletiva di cui fa parte integrante il presente Atto Aggiuntivo e di Sottomissione,

#### **DICHIARA E SI OBBLIGA:**

- Di accettare l'esecuzione dei lavori riportati nella citata Perizia di Variante e Suppletiva agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale per il maggior importo di euro 31.560,40 e quindi per un importo totale aggiornato di contratto di euro 209.571,60;
- Di dare atto che la Perizia non altera le condizioni del contratto principale, né la sostanza del progetto posto a base di gara;
- Di accettare, per i maggiori lavori necessari, una proroga dei tempi contrattuali di 7 (sette) giorni naturali consecutivi, per cui il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori risulta differito a tutto il 05/06/2024;
- Di accettare i nuovi prezzi come elencati nel Verbale di concordamento Nuovi Prezzi, comprensivi di spese generali e utile d'impresa, in base ai quali saranno pagati i lavori aggiuntivi in oggetto;
- Di non richiedere oneri e di non sollevare riserva alcuna per i lavori eseguiti dal giorno della consegna sino all'missione del certificato di regolare esecuzione, questo incluso;
- Di ritenere i lavori chiaramente espliciti e dettagliati;
- Di accettare senza riserve il quadro economico di raffronto;
- Di impegnarsi a completare tutte le lavorazioni senza richieste di ulteriori oneri e sottoscrivere il certificato di regolare esecuzione senza riserva alcuna;



- Di sostenere tutte le spese inerenti al presente Atto Aggiuntivo e di Sottomissione e nel Verbale Nuovi Prezzi.

Resta inteso che il presente Atto è vincolante per l'impresa fin dal momento della sottoscrizione, lo diventerà per la Stazione Appaltante soltanto dopo l'avvenuta superiore approvazione.

Si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

Rubano, 10.05.2024

**L'APPALTATORE**

AR.CO. Srl

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

Per. Ind. Alessandro Nicoli

**Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Giovanni Spina

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

**Il Direttore**  
**UOC AFFARI GENERALI**  
**(Avv.Maria Grazia Cali)**

---

## **CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 20/5/2024

**Il Direttore**  
**UOC AFFARI GENERALI**  
**(Avv.Maria Grazia Cali)**

---

Copia composta di n°12 fogli ( incluso il presente ) della delibera n. 985 del 20/5/2024 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

**Il Direttore**  
**UOC AFFARI GENERALI**  
**(Avv.Maria Grazia Cali)**

---